



COMUNE DI CARIFE

PROVINCIA DI AVELLINO

SERVIZIO TECNICO **DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

NR. **07**
DEL **25/01/2016**

Registro Generale
NR. **08**

OGGETTO: "Lavori di completamento e razionalizzazione rete fognaria comunale e adeguamento impianto di depurazione Primo Lotto Funzionale"
Ri-approvazione quadro economico finale

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO:

- **che** con deliberazione n. 03 del 09.01.2014 esecutiva come per legge, la Giunta comunale ha approvato il progetto esecutivo ad oggetto **lavori di "Adeguamento e completamento rete fognaria e impianto depurazione" PRIMO LOTTO FUNZIONALE**, per l'importo complessivo di €1.610.000,00, di cui € 1.208.420,00 per lavori ed € 401.580,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione, aggiornato in conformità all'art. 24, comma 3, del DPR 207/2010 per essere posto a base di gara ai sensi dell'art. 53, comma 2, lett. b), del D.Lgs. 163/2006;
- **che** con Decreto Dirigenziale N. 777 del 05.06.2014 da parte della Giunta Regionale della Campania, è stato concesso a questo Ente, per la realizzazione dell'intervento succitato, il finanziamento di €. 1.610.000,00, di cui € 1.208.420,00 per lavori ed € 401.580,00 a valere sulle risorse in dotazione dell'Obiettivo Operativo 1.4 del POR Campania FESR 2007-2013;
- **che** con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico nr.36/T del 23/06/2014, si indicava la gara Procedura aperta ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i - con aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i.;
- **che** con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 99/T del 18/12/2014, a seguito delle verifiche del possesso dei requisiti previsti per legge, è stata aggiudicata in via definitiva l'esecuzione di lavori di che trattasi all'impresa **EDIL DI LUNA di Di Luna Gerardo Francesco e C. S.a.s.** con sede in Carife, alla contrada Fiumara, n. 51 P.IVA e C.F. 02442850646, per l'importo complessivo di €. 1.080.001,66 oltre IVA nella percentuale di legge, di cui €.1.051.246,73 per lavori ed €. 28.754,93 per oneri della sicurezza, cui corrisponde un ribasso del 10,886%;
- **che** con contratto di appalto rep. n. 1291 del 26/01/2015, registrato ad Ariano Irpino (AV) il 02/02/2015 al n. 414 Serie IT, i lavori in titolo sono stati affidati all'impresa **EDIL DI LUNA di Di Luna Gerardo Francesco e C. S.a.s.** con sede in Carife, alla contrada Fiumara, n. 51 P.IVA e C.F. 02442850646, per l'importo complessivo di €. 1.080.001,66 compreso oneri per la sicurezza oltre IVA;

DATO ATTO CHE:

- con determinazione UTC n. 42 del 08/06/2015 è stata liquidata la somma di €.108.000,17 oltre IVA come per legge, quale anticipazione del 10% dell'importo contrattuale;
- con determinazione UTC n. 57 del 10/07/2015 sono stati approvati gli atti contabili relativi al 1° SAL e primo certificato di pagamento e liquidata la somma di €. 244.875,00 oltre IVA 10%;
- con determinazione UTC n. 88 del 25/09/2015 sono stati approvati gli atti contabili relativi al 2° SAL e secondo certificato di pagamento e liquidata la somma di €. 269.022,00 oltre IVA 10%;
- con determinazione UTC n. 113 del 30/11/2015 sono stati approvati gli atti contabili relativi al 3° SAL e terzo certificato di pagamento e liquidata la somma di €. 399.307,00 oltre IVA 10%;
- con determinazione UTC n. 133/T del 24/12/2015 è stata approvata la perizia di assestamento finale dei lavori in oggetto, comprensiva delle opere migliorative offerte dall'impresa appaltatrice in sede di gara, redatta dal Direttore dei Lavori Ing. Francesco COLARULLO, all'uopo incaricato, dalla quale risulta nessun incremento di spesa rispetto al quadro economico rimodulato approvato con determina n.99/T del 26.01.2015;
- con determinazione UTC n. 139/T del 29/12/2015 è stato approvato il collaudo dei lavori in oggetto, redatto dall'Ing. Rocco Manzi, tecnico all'uopo incaricato e liquidato lo stato finale all'impresa appaltatrice, pari ad € **64.677,24** di cui € 58.797,49 per lavori al netto del ribasso d'asta e € 5.879,75 per I.V.A. al 10%, corrispondente alla differenza tra l'ammontare netto dei lavori realizzati pari ad € 1.080.001,66 e l'importo complessivo dei lavori già liquidati e dell'anticipazione del 10 % sul contratto pari complessivamente ad € 1.021.204,17 oltre IVA al 10%;

CONSIDERATO CHE

- con determinazione del responsabile finanziario n. 42 del 20/05/2015 è stato approvato il prospetto di liquidazione dell'incentivo di cui all'art.92 comma 5 del D. Lgs 163/2006 per le attività di RUP delle opere in oggetto assommante ad € 9.666,76 compreso degli oneri connessi alle erogazioni;
- con determinazione del responsabile finanziario n. 43 del 20/05/2015 è stato approvato il prospetto di liquidazione dell'incentivo di cui all'art.92 comma 5 del D. Lgs 163/2006 per le attività di progettazione interna all'ufficio UTC delle opere in oggetto assommante ad € 6.042,10 compreso degli oneri connessi alle erogazioni;
- nel quadro economico finale è stato riportato erroneamente l'importo dell'incentivo UTC pari ad € 8.458,48, anziché l'importo corretto pari ad € 15.708,86 come sopra definito;
- nel quadro economico finale è stato riportato erroneamente l'importo dell'IVA sulle spese tecniche di collaudo pari ad € 496,29, anziché l'importo corretto pari ad € 1.956,24;
- e necessario prevedere nell'ambito del quadro economico progettuale l'importo di € 3.000,00 per le opere relative all'allacciamento per la fornitura di energia elettrica a servizio dell'impianto di sollevamento realizzato nell'ambito delle opere in oggetto;

RITENUTO, pertanto dover procedere alla rettifica del quadro economico finale di assestamento delle opere in oggetto approvato con determinazione UTC n. 133/T del 24/12/2015 ed i successivi atti di collaudo approvati con determinazione UTC n. 139/T del 29/12/2015;

VISTO il nuovo quadro economico finale dei lavori, aggiornato con gli importi corretti sopra evidenziati, di seguito riportato

A	LAVORI:	Euro	Euro
a.1	Lavori a base d'asta sottoposto a ribasso	€ 1 179 665,07	€ 1 080 001,66
a.2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta (oneri generali + oneri specifici)	€ 28 754,93	
	Importo totale (a.1+a.2)	€ 1 208 420,00	
a.3	a detrarre ribasso del 10,886% su a.1	€ 128 418,34	
a.4	Importo al netto del ribasso (a.1-a.3)	€ 1 051 246,73	
a.5	Importo complessivo del contratto compreso oneri della sicurezza (a.2+a.4)	€ 1 080 001,66	
B	SOMME A DISPOSIZIONE STAZ. APP.:	€ 279 604,77	
	Spese tecniche (b.1 + ... + b.7): (inferiore al 12% di A)		
b.1	Spese Tecniche di progettazione, direzione lavori, contabilità, e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione	€ 98 130,98	€ 131 508,00
b.2	Spese per collaudo strutturale e tecnico amministrativo	€ 8 550,00	
b.3	Spese per pubblicità di gara e contributo ANAC compreso IVA	€ 1 913,86	
b.4	Spese per commissione di gara e pubblicità gara compreso IVA	€ 2 937,06	
b.5	C.N.P.II.AA.su spese tecniche (4% di: b.1)	€ 3 925,24	
b.6	C.N.P.II.AA. su collaudo (4% di: b.2)	€ 342,00	
b.7	incentivo U.T.C art.92 D.lgs 163/2006	€ 15 708,86	
	subtotale (b.1+...+b.7)	€ 131 508,00	
	Spese Generali (b.8 + ... + b.11):		
b.8	I.V.A. su lavori (10% di A)	€ 108 000,17	€ 148 096,77
b.9	I.V.A. su spese tecniche (22% di: b.1+b.5)	€ 22 452,37	
b.10	I.V.A. su collaudo (22% di: b.2+b.6)	€ 1 956,24	
b.10	allacciamento pubblici esercizi (allacciamento ENEL Impianto sollevamento)	€ 3 000,00	
b.11	oneri smaltimento rifiuti presso discarica autorizzata IVA compresa	€ 12 688,00	
	subtotale (b.8+ ... + b.11)	€ 148 096,77	
C	Economie di gara		€ 250 393,57
	TOTALE GENERALE (A+B+C)		€ 1 610 000,00

RITENUTO, pertanto, di poter procedere all'approvazione del quadro economico finale aggiornato delle opere in oggetto;

VISTO l'art. 26 ter del D.L. 21/06/2013 n. 69 convertito nella legge n. 98/2013;

VISTO il D. Lgs. n. 163/2006; e ss.mm.ii.;

VISTO il D. P. R. n. 207/2010 e ss.mm.ii.;

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000;

RISCONTRATA la regolarità delle procedure eseguite;

VISTI:


- il T.U.L.O.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2001, nr. 267;
- il Regolamento di Contabilità Comunale;
- lo Statuto del Comune di Carife;
- la deliberazione della G.M. nr. 65 del 02.04.1998 ad oggetto: "Organizzazione dei Servizi e degli Uffici - Individuazione dei soggetti responsabili;
- il provvedimento sindacale nr. 4045 del 01.09.2015;

DETERMINA

1. Di considerare la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di approvare, per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e valide, il quadro economico finale aggiornato dei lavori di **"Adeguamento e completamento rete fognaria e impianto depurazione" PRIMO LOTTO FUNZIONALE** di seguito riportato

A	LAVORI:	Euro	Euro
a.1	Lavori a base d'asta sottoposto a ribasso	€ 1 179 665,07	€ 1 080 001,66
a.2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta (oneri generali + oneri specifici)	€ 28 754,93	
	Importo totale (a.1+a.2)	€ 1 208 420,00	
a.3	a detrarre ribasso del 10,886% su a.1	€ 128 418,34	
a.4	Importo al netto del ribasso (a.1-a.3)	€ 1 051 246,73	
a.5	Importo complessivo del contratto compreso oneri della sicurezza (a.2+a.4)	€ 1 080 001,66	
B	SOMME A DISPOSIZIONE STAZ. APP.:	€ 279 604,77	
	Spese tecniche (b.1 + ... + b.7): (inferiore al 12% di A)		
b.1	Spese Tecniche di progettazione, direzione lavori, contabilità, e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione	€ 98 130,98	€ 131 508,00
b.2	Spese per collaudo strutturale e tecnico amministrativo	€ 8 550,00	
b.3	Spese per pubblicità di gara e contributo ANAC compreso IVA	€ 1 913,86	
b.4	Spese per commissione di gara e pubblicità gara compreso IVA	€ 2 937,06	
b.5	C.N.P.II.AA.su spese tecniche (4% di: b.1)	€ 3 925,24	
b.6	C.N.P.II.AA. su collaudo (4% di: b.2)	€ 342,00	
b.7	incentivo U.T.C art.92 D.lgs 163/2006	€ 15 708,86	
	subtotale (b.1+...+b.7)	€ 131 508,00	
	Spese Generali (b.8 + ... + b.11):		
b.8	I.V.A. su lavori (10% di A)	€ 108 000,17	€ 148 096,77
b.9	I.V.A. su spese tecniche (22% di: b.1+b.5)	€ 22 452,37	
b.10	I.V.A. su collaudo (22% di: b.2+b.6)	€ 1 956,24	
b.10	allacciamento pubblici esercizi (allacciamento ENEL Impianto sollevamento)	€ 3 000,00	
b.11	oneri smaltimento rifiuti presso discarica autorizzata IVA compresa	€ 12 688,00	
	subtotale (b.8+ ... + b.11)	€ 148 096,77	
C	Economie di gara		€ 250 393,57
	TOTALE GENERALE (A+B+C)		€ 1 610 000,00

3. Di imputare la spesa complessiva di **€ 1.359.606,43** all'intervento 2 01 01 01 Cap. 3155 del redigendo Bilancio , gestione RR.PP., che presenta la sufficiente disponibilità;
4. Di dare atto che all'intervento sono stati assegnati codici **C.U.P. B59J14000030002**;
5. Di dare atto che il presente provvedimento:
 - Anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all' Albo Pretorio del Comunale da oggi e per 15 giorni consecutivi;
 - Va comunicata, in elenco, alla Giunta Municipale per tramite del Segretario Comunale.



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Geom. Rocco Zizza

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Con la sottoestesa firma si appone il visto di regolarità contabile con attestazione di copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.L.O.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, nr. 267.-

Carife, 25 Gennaio 2016



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

-Rag. Giuseppina CONSORTI-

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Giuseppina Consorti".

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO COMUNALE

La presente determinazione viene oggi affissa all'Albo Pretorio Comunale e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Dalla Residenza Municipale, 25 Gennaio 2016



IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

-Sig. GUIDA Corrado-

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Guida Corrado".