



# COMUNE DI CARIFE

PROVINCIA DI AVELLINO

## SERVIZIO TECNICO DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

NR. **29**  
DEL **23/03/2016**

Registro Generale  
NR. **45**

**OGGETTO:** Lavori di "Bonifica e messa in sicurezza permanente dell'area discarica RSU in località FONTANELLE: Concessione proroga per ultimazione lavori. CUP: B56D13000870002 - CIG: 5386792960.

### PREMESSO:

- **che** con deliberazione n. 01 del 09.01.2014 esecutiva come per legge, la Giunta comunale ha approvato il progetto esecutivo dei **lavori di "bonifica e messa in sicurezza permanente dell'area discarica RSU in località FONTANELLE"**, per l'importo complessivo di € 2.343.446,96, di cui € 1.802.241,25 per lavori ed € 541'205,71 per somme a disposizione dell'Amministrazione, aggiornato in conformità all'art. 24, comma 3, del DPR 207/2010 per essere posto a base di gara ai sensi dell'art. 53, comma 2, lett. b), del D. Lgs. 163/2006;
- **che** con Decreto Dirigenziale Nr 255 del 24/02/2014 da parte della Giunta Regionale della Campania, Direzione generale per l'Ambiente e l'Ecosistema, è stato concesso a questo Ente, per la realizzazione dell'intervento succitato, il finanziamento di € 2'340'416,17, a valere sulle risorse in dotazione dell'Obiettivo Operativo 1.2 del POR Campania FESR 2007-2013;
- **che** con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico nr **25/T del 08/04/2014**, si indicava la gara Procedura aperta ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i - con aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i.;
- **che** il bando di gara veniva regolarmente pubblicato nei modi e forme di legge;
- **che** con apposita determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico nr 40 del 03/07/2014 si procedeva alla nomina della Commissione Giudicatrice ai sensi dell'art.84 del D.Lgs. nr 163/2006;
- **che** con verbale di gara nr 10 del 16/09/2014, risulta prima in graduatoria la ditta "**FAMIGLIETTI GROUP S.R.L.**" con sede in Castel Baronia (AV) alla Via Abate G. G. Giordano nr 16 - Partita IVA nr 02653700647, che ha conseguito il punteggio totale di 90,64 punti su 100, in virtù dell'offerta tecnica migliorativa proposta e di un ribasso del 6,23 %, cui corrisponde un importo netto per lavori di € 1'672'867,33 oltre € 18'230,02 per oneri della sicurezza, per un valore complessivo del contratto pari ad € 1'691'097,35 oltre IVA nella percentuale di legge ;
- **che** con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico nr 03/T del 15/01/2015, a seguito delle verifiche del possesso dei requisiti previsti per legge, è stata aggiudicata in via definitiva l'esecuzione di lavori di che trattasi all'impresa "**FAMIGLIETTI GROUP S.R.L.**" con sede in Castel Baronia (AV) alla Via Abate G. G. Giordano nr 16 - Partita IVA nr 02653700647,

per l'importo complessivo di € 1'691'097,35 oltre IVA nella percentuale di legge, di cui € 1'672'867,33 per lavori ed € 18'230,02 per oneri della sicurezza, cui corrisponde un ribasso del 6,23%;

#### **CONSIDERATO**

- che in data 17/7/2015 la Regione Campania ha trasferito, presso la Tesoreria Provinciale del Comune di Carife, Ente Beneficiario, l'importo di € 665'147,27 quale anticipazione del 30% del finanziamento assentito al netto delle economie di gara;
- che in data 16/12/2015 il Comune di Carife ha chiesto alla Regione Campania l'emissione del II Acconto del finanziamento assentito per l'importo di € 665'147,27 e che a tutt'oggi la Regione Campania non ha erogato la somma richiesta;

**VISTO** il verbale di consegna dei lavori del 18/03/2015;

**VISTO** il contratto di appalto rep. nr 1293 del 10/03/2015, registrato ad Ariano Irpino (AV) il 12/03/2015 al nr 877 Serie IT, con il quale i lavori in titolo sono stati affidati all'impresa "FAMIGLIETTI GROUP S.R.L." con sede in Castel Baronia (AV) alla Via Abate G. G. Giordano nr 16 - Partita IVA nr 02653700647, per l'importo complessivo di € 1'691'097,35 compresi gli oneri per la sicurezza ed oltre l'IVA;

**VISTO** la deliberazione di Giunta Municipale n° 85 del 14/09/2015 con la quale è stato riapprovato il "Progetto esecutivo delle opere migliorative" dei lavori di "Bonifica e messa in sicurezza permanente dell'area discarica RSU in località Fontanelle";

**VISTO** la deliberazione di Giunta Municipale n° 86 del 14/09/2015 con la quale è stato sostituito il RUP dei lavori di "Bonifica e messa in sicurezza permanente dell'area discarica RSU in località Fontanelle".

#### **VISTI:**

- il D.D. n° 70 del 18/12/2015 prot. 2015.0884664 del 18/12/2015 della Conferenza di servizi tenutesi in data 09/12/2015, trasmesso all'Ente a mezzo pec in data 18/12/2015 ed acquisito in data 22/12/2015 prot. 6108, con il quale è stato espresso parere favorevole all'esecuzione degli interventi previsti nel progetto esecutivo migliorativo per la Bonifica e messa in sicurezza dell'ex discarica comunale RSU ubicata alla località Fontanelle con le raccomandazioni espresse dagli enti competenti;
- il crono programma esecutivo dei lavori rielaborato in data 01/02/2016 dal Direttore dei Lavori su richiesta della Regione Campania trasmesso alla Regione Campania in data 02/02/2016;

**RILEVATO** che, con nota acquisita agli atti di questo Comune in data 18/03/2016 prot. n. 1178, la ditta appaltatrice ha chiesto la concessione di una proroga di giorni 120 (centoventi) del tempo utile per l'ultimazione dei lavori per le motivazioni in essa riportate;

**PRESO ATTO** che il direttore dei lavori, con nota acquisita agli atti di questo Comune in data 21/03/2016 prot. n. 1205 ha espresso parere favorevole, alla concessione della proroga di giorni 120 (centoventi) del tempo utile per l'ultimazione dei lavori;

**RITENUTO** pertanto, poter concedere la proroga dei termini contrattuali nella misura di giorni 90 (novanta), differendo il termine per l'ultimazione lavori al **giorno 22/06/2016**;

**VISTO** l'art. 159 del D.P.R. n. 207/10 e ss.mm.ii.;

**VISTO** l'art. 26 ter del D.L. 21/06/2013 n. 69 convertito nella legge n. 98/2013;

VISTO il D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii.;

VISTO il D. P. R. n. 207/2010 e ss.mm.ii.

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000;

**RISCONTRATA** la regolarità delle procedure eseguite;

**VISTI:**

- il T.U.L.O.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2001, nr 267;
- il Regolamento di Contabilità Comunale;
- lo Statuto del Comune di Carife;
- la deliberazione della G.M. nr 65 del 02.04.1998 ad oggetto: "Organizzazione dei Servizi e degli Uffici - Individuazione dei soggetti responsabili;
- il provvedimento sindacale nr. 4045 del 01.09.2015;

#### **D E T E R M I N A**

- 1) di richiamare nel presente dispositivo quanto esposto in narrativa e di considerarla parte integrante del presente atto;
- 2) di concedere la proroga dei tempi contrattuali per l'ultimazione dei lavori di **"Bonifica e messa in sicurezza permanente dell'area discarica RSU in località FONTANELLE"** di gg. 90 (novanta) naturali e consecutivi dalla data di scadenza del termine contrattuale;
- 3) di dare atto , alla luce della suddetta proroga, che il nuovo termine ultimo per l'ultimazione dei lavori, è fissato al **22/06/2016**;
- 4) di dare atto che, detta proroga, è concessa a condizione che l'impresa appaltatrice non tragga motivi per accampare diritti o pretese di sorta diversi dalle condizioni contrattuali;
- 5) di dare atto che il presente provvedimento:
  - diviene esecutivo dalla data di sottoscrizione;
  - anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all' Albo Pretorio del Comunale da oggi e per 15 giorni consecutivi;
  - va comunicato, in elenco, alla Giunta Municipale per tramite del Segretario Comunale.



**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

Geom. Rocco Zizza

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE**

Con la sottoestesa firma si appone il visto di regolarità contabile con attestazione di copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.L.O.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, nr. 267.

Carife, 23 Marzo 2016



**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

Rag. Giuseppina CONSORTI-

**ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO COMUNALE**

La presente determinazione viene oggi affissa all'Albo Pretorio Comunale e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Dalla Residenza Municipale, 23 Marzo 2016



**IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE**

-Sig. Corrado GUIDA-